

ด่วนที่สุด



ที่ พล ๐๐๒๓.๖/ว ๒๖๔

ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ
(ยกเว้นอำเภอ นครไทย)

ตามที่จังหวัดพิษณุโลก ได้แจ้งเร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ โดยกรณีที่เกิดว่าไม่สามารถดำเนินการดังกล่าว ให้เร่งเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ โดยการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ และ/หรือยกเลิกการดำเนินโครงการตามข้อ ๑๘ (๒) และข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้มีการจัดส่งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการโดยการขยายระยะเวลา และยกเลิกโครงการให้ทราบแล้ว นั้น

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปโดยเร็ว จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการให้เร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้ และงบประมาณข้างต้นพบไปไม่สามารถเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามควรแก่กรณี รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ

โทร. ๐-๕๕๒๓-๒๔๙๐

โทรสาร ๐-๕๕๒๓-๒๔๙๑

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่รับ ๒๒๓๑
วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖
เวลา



- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานบริหารงาน
- กลุ่มงานบริหารงาน
- กลุ่มงานบริหารงาน
- กลุ่มงานบริหารงาน
- กลุ่มงานบริหารงาน

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทร์ พล ๖๕๐๐๐

ด่วนที่สุด

ที่ พล ๐๐๑๗.๒/๓๓๐๑

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

- อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด พล ๐๐๑๗.๒/๒๑๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
๒. หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๒๓.๓/๘๑๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพิษณุโลกได้แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก เร่งดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ โดยกรณีที่เกิดความล่าช้าในการดำเนินการดังกล่าว ให้เร่งเสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ โดยการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ และ/หรือยกเลิกการดำเนินโครงการตามข้อ ๑๘ (๒) และข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหน่วยงานของท่านได้จัดส่งรายละเอียดขอเปลี่ยนแปลงโครงการโดยขยายระยะเวลาและยกเลิกโครงการให้จังหวัดทราบแล้ว นั้น

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปโดยเร็ว จังหวัดพิษณุโลก จึงขอให้ท่านเร่งรัดหรือติดตาม หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการให้ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้ และงบประมาณข้างต้นเป็นพับไปไม่สามารถเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ ให้หน่วยงานรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามควรแก่กรณี

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

วิรัชชิตคะ

(นายทรงพล วิรัชชิตคะ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๔-๖๔๔๑

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ลำดับ	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (บาท)			(2) การก่องหน้ผูกพันงบประมาณ (บาท)		(3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)			หมายเหตุ
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ตามใบจัดสรรจาก สงป.) (บาท)	วงเงินก่องหน้ตามสัญญา (บาท)	เงินเหลือจ่ายส่งคืนจากการจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือยังไม่ได้เบิก	เงินส่งคืนทั้งหมด (รวมเงินเหลือจ่ายส่งคืนจากการจัดซื้อจัดจ้าง)	
โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ									
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สาย พ.ถ. 1-0036 แยกทางหลวงหมายเลข 1143 บ้านนาตาจุม อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	19,811,000.00	19,801,000.00	10,000.00	-	19,801,000.00	10,000.00	- เริ่มสัญญา วันที่ 28 พ.ย. 2565 - สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 มี.ค. 2565 - ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 66 - ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอมติครม. อนุมัติเรื่องการขยายกรอบระยะเวลา จึงจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหน้าสถานีรถไฟ หมู่ที่ 11 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	เทศบาลตำบลหัวรอ	5,090,000.00	-	-	-	-	5,090,000.00	- ขอยกเลิกโครงการ

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ลำดับ	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (บาท)			(2) การก่องหน้ผูกพันงบลงทุน (บาท)		(3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)			หมายเหตุ
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ตามใบจัดสรรจาก สบป.) (บาท)	วงเงินก่องหน้ตามสัญญา (บาท)	เงินเหลือจ่ายส่งคืนจากการจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือยังไม่ได้เบิก	เงินส่งคืนทั้งหมด (รวมเงินเหลือจ่ายส่งคืนจากการจัดซื้อจัดจ้าง)	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ประตู 3 ถึงเขตตำบลวัดจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	เทศบาลตำบลบ้านคลอง	288,000.00	287,700.00	300.00	287,700.00	-	300.00	- เริ่มสัญญา วันที่ 1 ต.ค. 2565 - สิ้นสุดสัญญา วันที่ 29 ธ.ค. 2565 - ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายประจวบ มีไชโย - นานายเฉลียว มีไชโย ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 577 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,308 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือตามสภาพ หมู่ที่ 5 บ้านบางทราย ตำบลจี่งาม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	องค์การบริหารส่วนตำบลจี่งาม	1,122,000.00	992,100.00	129,900.00	992,100.00	-	129,900.00	- เริ่มสัญญา 8 พ.ย. 2565 - สิ้นสุดสัญญา 6 ม.ค. 2566 - ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ลำดับ	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (บาท)			(2) การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ (บาท)		(3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)			หมายเหตุ
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ตามใบจัดสรรจาก สงป.) (บาท)	วงเงินก่อหนี้ตามสัญญา (บาท)	เงินเหลือจ่ายส่งคืนจากการจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือยังไม่ได้เบิก	เงินส่งคืนทั้งหมด (รวมเงินเหลือจ่ายส่งคืนจากการจัดซื้อจัดจ้าง)	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (reinforced concrete structure) ถนนสายแยกวัดหนองกรด หมู่ที่ 9 ถึง สุดเขตพิจิตร หมู่ที่ 9 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	เทศบาลตำบลเนินกุ่ม	3,400,000.00	-	-	-	-	3,400,000.00	- ขอยกเลิกโครงการ
6	โครงการก่อสร้างปรับปรุง Overlay ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายถนนรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม	2,344,000.00	-	-	-	-	2,344,000.00	- ขอยกเลิกโครงการ
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบอนถึง บึงอีแลน หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่	2,637,000.00	2,550,000.00	87,000.00	-	2,550,000.00	87,000.00	- เริ่มสัญญา 11 ต.ค. 2565 - สิ้นสุดสัญญา 7 ก.พ. 2566 - อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ลำดับ	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (บาท)			(2) การก่องหน้ผูกพันงบลงทุน (บาท)		(3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)			หมายเหตุ
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ตามใบจัดสรรจาก สงป.) (บาท)	วงเงินก่องหน้ตามสัญญา (บาท)	เงินเหลือจ่ายส่งคืนจากการจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือยังไม่ได้เบิก	เงินส่งคืนทั้งหมด (รวมเงินเหลือจ่ายส่งคืนจากการจัดซื้อจัดจ้าง)	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา	5,447,200.00	5,149,000.00	298,200.00	5,149,000.00	-	298,200.00	- เริ่มสัญญา 3 พ.ย. 2565 - สิ้นสุดสัญญา 17 มี.ค.66 - ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเชื่อมห้วยท้องฟาน - บริเวณที่นางสะเทือน คำพันธ์ (กระแตน้อย) บ้านไทรงาม หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	เทศบาลตำบลป่าแดง	2,370,000.00	1,800,000.00	570,000.00	1,800,000.00	-	570,000.00	- เริ่มสัญญา 5 พ.ย. 2565 - สิ้นสุดสัญญา 4 มี.ค. 2566 - ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
10	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านไทรงาม ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง	900,000.00	888,000.00	0.00	-	888,000.00	12,000.00	- เริ่มสัญญา วันที่ 19 พ.ย. 2565 - สิ้นสุดสัญญา วันที่ 16 ก.พ. 2566

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ลำดับ	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (บาท)			(2) การก่องหน้ผูกพันงบลงทุน (บาท)		(3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)			หมายเหตุ
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ตามใบจัดสรรจาก สงป.) (บาท)	วงเงินก่องหน้ตามสัญญา (บาท)	เงินเหลือจ่ายส่งคืนจากการจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือยังไม่ได้เบิก	เงินส่งคืนทั้งหมด (รวมเงินเหลือจ่ายส่งคืนจากการจัดซื้อจัดจ้าง)	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวบึง - บึงคัต (พ.ล.ถ. 24-007) จากถนนคอนกรีตเดิม ถึง บ้านประธานสภาเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่	เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่	2,800,000.00	2,200,000.00	600,000.00	2,190,710.32	-	609,289.68	- เริ่มสัญญา วันที่ 18 พ.ย. 2565 - สิ้นสุดสัญญา วันที่ 31 มี.ค. 2566 - ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
12	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบโซล่าเซลล์ ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา	9,763,000.00	-	-	-	-	9,763,000.00	- ขอยกเลิกโครงการ
13	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บ้านกรับพวงกลาง ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม	1,740,300.00	1,260,000.00	480,300.00	1,260,000.00	-	480,300.00	- เริ่มสัญญา 2 พ.ย. 2565 - สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 มี.ค. 2566 - ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ลำดับ	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (บาท)			(2) การก่องหน้ผูกพันงบประมาณ (บาท)		(3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)			หมายเหตุ
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ตามใบจัดสรรจาก สป.) (บาท)	วงเงินก่องหน้ตามสัญญา (บาท)	เงินเหลือจ่ายส่งคืนจากการจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือยังไม่ได้เบิก	เงินส่งคืนทั้งหมด (รวมเงินเหลือจ่ายส่งคืนจากการจัดซื้อจัดจ้าง)	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองห้วยชัน ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ บ้านกระพัว อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์	1,990,800.00	1,627,000.00	363,800.00	1,627,000.00	-	363,800.00	- เริ่มสัญญาวันที่ 25 พ.ย. 2565 - สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 ก.พ. 2566 - ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
15	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านกรับพวงใต้ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม	1,740,300.00	1,370,000.00	370,300.00	-	1,370,000.00	370,300.00	- เริ่มสัญญา วันที่ 4 พ.ย. 2565 - สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 มี.ค. 2566 - อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิก
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดบ้านน้อย ถึงลานตากพืชผลทางการเกษตร (หมู่ที่ 3) ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด	3,042,000.00	-	-	-	-	3,042,000.00	- ขอยกเลิกโครงการ

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ลำดับ	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (บาท)			(2) การก่องหน้ผูกพันงบลงทุน (บาท)		(3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)			หมายเหตุ
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ตามใบจัดสรรจาก สปป.) (บาท)	วงเงินก่องหน้ตามสัญญา (บาท)	เงินเหลือจ่ายส่งคืนจากการจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือยังไม่ได้เบิก	เงินส่งคืนทั้งหมด (รวมเงินเหลือจ่ายส่งคืนจากการจัดซื้อจัดจ้าง)	
17	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน กลุ่มบ้านผักบุง หมู่ที่ 1 บ้านมุงเหนือ ตำบลบ้านมุง อำเภอนิคมบ่งช้าง จังหวัดพิษณุโลก	เทศบาลตำบลบ้านมุง	1,935,000.00	1,500,000.00	435,000.00	1,484,942.17	-	450,057.83	- เริ่มสัญญา 10 พ.ย. 2565 - สิ้นสุดสัญญา 9 มี.ค. 2566 - ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รวมโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ ทั้งหมด 17 โครงการ			66,420,600.00	39,424,800.00	3,344,800.00	14,791,452.49	24,609,000	27,020,147.51	

คำอธิบายเพิ่มเติม

แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยให้จำแนกเป็น

- (1) - หน่วยดำเนินการของโครงการ (ไม่ใช่หน่วยรับงบประมาณ)
 - วันที่ ครม. มีมติ อนุมัติเห็นชอบโครงการ เช่น ครั้งที่ 1 วันที่ ... ก.ค. 65
 - รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละโครงการตามมติ ครม. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ตามใบจัดสรรจาก สปป.) พร้อมจำแนกงบลงทุน และงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น
- (2) ให้รายงานผลการก่องหน้ผูกพันในงบลงทุน โดยระบุวงเงินก่องหน้ตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งเงินเหลือจ่ายจากการก่องหน้ตามสัญญาดังกล่าว
- (3) ให้รายงานสถานะการดำเนินโครงการ โดยจำแนกเป็น 3 สถานะ คือ 1. ขอยกเลิกโครงการ/ขอยกเลิกกิจกรรม (หลังจากได้รับการจัดสรร) และงบประมาณที่ขอยกเลิก 2. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (หลังจากได้รับการจัดสรร) 3. อยู่ระหว่างดำเนินการ และ 4. ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ตามข้อ 1 2 3 และ 4 ให้ระบุตัวเลขแสดงสถานะ "0" คือ ไม่ใช่ และ "1" คือ ใช่
- (4) ให้รายงานผลการเบิกจ่าย ที่ตรงตามระบบการเบิกจ่ายของการเงินจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับรายงานการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลาง (ระบบ GFMS) / สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- (5) ให้รายงานประโยชน์ที่ได้รับ จำแนกเป็นจำนวนประชาชน จำนวนครัวเรือน จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวนพื้นที่ทางเกษตร และอื่น ๆ
- (6) ให้จังหวัดรวบรวมและตรวจสอบผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งกรณีจังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ จัดส่งให้ มท. ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ลำดับ	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (บาท)			(2) การก่องหน้ผู้กพันงบลงทุน (บาท)		(3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)			หมายเหตุ
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ตามใบจัดสรรจาก สป.) (บาท)	วงเงินก่องหน้ตามสัญญา (บาท)	เงินเหลือจ่ายส่งคืนจากการจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือยังไม่ได้เบิก	เงินส่งคืนทั้งหมด (รวมเงินเหลือจ่ายส่งคืนจากการจัดซื้อจัดจ้าง)	

ให้จัดส่งความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. ทุกวันที่ 7 ของเดือน (เริ่มต้นในเดือนตุลาคม 2565) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Budget.moi2564@gmail.com สามารถติดต่อประสานงานหรือสอบถามรายละเอียดได้ทางผู้รับผิดชอบกลุ่มจังหวัด ดังนี้

1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 โทร.....
2. กลุ่มจังหวัดภาคกลางบริเวณชล โทร.....
3. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โทร.....
4. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 โทร.....
5. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โทร.....
6. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โทร.....
7. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โทร.....
8. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 โทร.....
9. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 โทร.....
10. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โทร.....
11. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โทร.....
12. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โทร.....
13. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โทร.....
14. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โทร.....
15. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โทร.....
16. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โทร.....