

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชัยเหล็ก

อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

www.bannoi.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมซีเหล็ก
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมซีเหล็ก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๒) (๓) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอสภาและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมซีเหล็ก จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวชิระ พุ่มพุกษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมซีเหล็ก

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชี่เหล็ก จึงได้ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชี่เหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชี่เหล็กทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชี่เหล็ก สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชีเหล็ก อำเภอนิคมบ่งช้าง จังหวัดพิษณุโลก

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ	๒	๑
๒. การพัฒนาด้านคมนาคม ขนส่งและการจัดการ ผังเมือง	๘	๘
๓. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน	๒๒	๒๑
๔. การพัฒนาด้านอาชีพและเพิ่มรายได้	๒	๒
๕. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการบริการ ต่าง ๆ	๐	๐
๖. การพัฒนาด้านการจัด การทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑	๑
๗. การพัฒนาด้านการ ศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๔	๑๓
๘. การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นการมีส่วนร่วมของประชาชน และให้การสนับสนุน หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น	๓๗	๓๓
รวม	๘๖	๗๙
	คิดเป็นร้อยละ	๙๑.๘๖

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ	โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
		ระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบจากข้อบัญญัติ	งบที่เบิกจ่าย	
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (๒ โครงการ)							
๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงเหล็กเก็บน้ำ (ทรงแซมแปง) ภายในหมู่บ้าน กลุ่มบ้านนายเพลิน ทรงพุฒิ - บ้านนางสมบัติ บัณฑิตา ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๑๕.๐๐ ม. และขยายท่อเมนจ่ายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านซุ่มซึเหล็ก ย.๑	อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง		๑		๖๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง
๒	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านซุ่มซึเหล็ก ย.๑	โอนงบประมาณ	๑			๕๐๐,๐๐๐	๓๖๗,๙๖๖.๙๐	กองช่าง
	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (๘ โครงการ)							
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ บ้านหนองไม่ยาดำ - สายทาง นางหล้า จันทนาค ผิวจางกรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๒๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๖.๐๐ ตร.ม. ใต้ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ย.๒		๑			๕๐๐,๐๐๐	๔๓๗,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ บ้านผาพาด -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกบ้านหัวเขา - เขตบ้านหัวเขา ผิวจางกรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๙๙.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ย.๒			๑		๒๘๗,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านคลองไร่ - สายทางบ้านนายประสิทธิ์ นนทับพา ผิวจางกรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๗๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ย.๒		๑			๕๐๐,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านคลองไร่ - สายทางบ้านนางหลอด คงบัว ผิวจางกรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๒๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ย.๒		๑			๕๐๐,๐๐๐	๔๓๖,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ บ้านใหม่เจริญพร - สายทางขอย ผิวจางกรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๒๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ย.๒		๑			๕๐๐,๐๐๐	๔๓๗,๐๐๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ บ้านศาลเจ้า - สายทางต่อถนนลาดยาง อบจ. -เขตติดต่อ หมู่ ๙ บ้านหนองขอนแก่น หมู่ ๑๐ บ้านศาลเจ้า ผิวจางกรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๗๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ย.๒		๑			๕๐๐,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
		ระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบจากข้อบัญญัติ	งบที่เบิกจ่าย	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ บ้านศาลเจ้า - สายทางซอยชั้นสี่ตา ฝัวจจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๒๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ย.๒		๑			๕๐๐,๐๐๐	๔๓๖,๐๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ที่ ๕ บ้านพัฒนาตงน้อย - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพัฒนาตงน้อย-พันชาติ ฝัวจจรกว้าง๘.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ย.๒		๑			๙๕๐,๐๐๐	๗๑๐,๐๐๐	กองช่าง
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ (๒๒ โครงการ)							
๑๑	โครงการย้ายน้ำเป็นเลนตลอดภัย ย.๓	ต.ค.	๑			๕๐,๐๐๐	๔๘,๖๓๕	สำนักปลัด
๑๒	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ย.๓	ต.ค. - ก.ย.	๑			๓๐,๐๐๐	๙๑,๖๘๕	สำนักปลัด
๑๓	โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ย.๓	ต.ค. - ก.ย.	๑			๑๖๘,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๔	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ย.๓	ต.ค. - ก.ย.	๑			๒,๙๕๓,๖๐๐	๒,๒๙๑,๒๐๐	สำนักปลัด
๑๕	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ย.๓	ต.ค. - ก.ย.	๑			๑๐,๙๕๖,๔๐๐	๘,๔๕๖,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๖	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ย.๓	พ.ย. , ก.พ.	๑			๒๐,๐๐๐	๙,๗๒๕	สำนักปลัด
๑๗	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นพะเบียนสัตว์ ย.๓	พ.ย. , พ.ค.	๑			๕,๐๐๐	๗๐๐	สำนักปลัด
๑๘	โครงการอบรมผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ย.๓	ธ.ค.	๑			๓๐,๐๐๐	๑๕,๙๕๖	กองคลัง
๑๙	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ย.๓	ธ.ค.	๑			๑๐๐,๐๐๐	๓๑,๓๕๐	สำนักปลัด
๒๐	โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ ย.๓	ธ.ค. , เม.ย.	๑			๑๐๐,๐๐๐	๒๒,๖๕๑	สำนักปลัด
๒๑	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านน้อยชุมชนเทือก ย.๓	ธ.ค. , เม.ย	๑			๒๐๐,๐๐๐	๑๔๗,๖๓๘	สำนักปลัด
๒๒	โครงการจัดซื้อเครื่องฟนผยละของ ย.๓	ม.ค.	๑			๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๓	โครงการรเก็บเลนตลอดภัย ย.๓	ม.ค.	๑			๕๐,๐๐๐	๒๖,๙๑๓	สำนักปลัด
๒๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน ย.๓	ม.ค. - ก.พ.	๑			๓๐,๐๐๐	๘,๖๖๐	สำนักปลัด
๒๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ย.๓	ม.ค. - ก.พ.	๑			๒๐,๐๐๐	๓๔,๖๒๕	สำนักปลัด
๒๖	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ย.๓	ม.ค. - เม.ย.	๑			๔๐,๐๐๐	๓๔,๖๒๕	สำนักปลัด
๒๗	โครงการป้องกันเฝ้า ย.๓	ก.พ.	๑			๕๐,๐๐๐	๑๓,๗๔๐	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการที่บรรจู้ไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
		ระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบจากข้อบัญญัติ	งบที่เบิกจ่าย	
๒๘	โครงการอาหารสะอาดปราศจากโรค ย.๓	ก.พ.	๑			๓๐,๐๐๐	๒,๘๘๐	กองคลัง
๒๙	โครงการดูแลสุขภาพกายและใจ ผู้สูงอายุ ย.๓	ก.พ.	๑			๕๐,๐๐๐	๘๒,๕๒๐	สำนักปลัด
๓๐	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน ย.๓	มิ.ย.	๑		๑	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๗๙๔.๕๐	สำนักปลัด
๓๑	โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อพร. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชีเหล็ก ย.๓		๑			๘๐,๐๐๐	๗๗,๓๑๐	สำนักปลัด
๓๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด -จัดทรวัดตรวจสารเสพติดและอุปกรณ์เพื่อค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัด รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเนินมะปราง ย.๓					๔๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (๒ โครงการ)							
๓๓	โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ย.๔	ธ.ค. - ก.พ.	๑			๕๐,๐๐๐	๘,๔๕๐	สำนักปลัด
๓๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ย.๔	มี.ค.	๑			๓๐,๐๐๐	๖๖,๒๘๕	สำนักปลัด
	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ (๑ โครงการ)							
๓๕	โครงการส่งเสริมการตลาดและศักยภาพชุมชน ย.๖	ธ.ค.	๑			๕๐,๐๐๐	๑๑,๙๐๐	สำนักปลัด
	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ (๑๔ โครงการ)							
๓๖	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด ย.๗	ต.ค. , เม.ย.			๑	๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๓๗	โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ย.๗	ต.ค. - ก.ย.	๑			๒๐๐,๐๐๐	๓,๔๙๕	สำนักปลัด
๓๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ย.๗	ต.ค. - ก.ย.	๑			๑๐๗,๘๐๐	๑๐๕,๔๐๐	สำนักปลัด
๓๙	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ย.๗	ต.ค. - ก.ย.	๑			๑๒๐,๐๐๐	๒๑,๓๕๗.๖๐	สำนักปลัด
๔๐	โครงการอาหารเสริม (นม) ๔ โรงเรียน ย.๗	ต.ค. - ก.ย.	๑			๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๘๘,๓๖๖.๒๐	กองคลัง
๔๑	โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ๔ โรงเรียน ย.๗	ต.ค. - ก.ย.	๑			๑,๙๗๒,๐๐๐	๑,๔๖๕,๓๕๗	กองคลัง
๔๒	โครงการประเมินวันลอยกระทง ย.๗	พ.ย.	๑			๓๕,๐๐๐	๘,๔๑๕	สำนักปลัด
๔๓	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ย.๗	ม.ค.	๑			๕๐,๐๐๐	๑๙,๑๓๖	สำนักปลัด
๔๔	โครงการปรับปรุง , บำรุง , ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ย.๗	ม.ค. - มี.ค.	๑			๓๐๐,๐๐๐	๒๙๔,๕๐๐	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
		ระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบจากข้อบัญญัติ	งบที่เบิกจ่าย	
๔๕	โครงการเทศกาลวันแม่ม่วง ย.๗	ก.พ.	๑			๓๐,๐๐๐	๑๒๕๖๐	สำนักปลัด
๔๖	โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ย.๗	เม.ย.	๑			๕๐,๐๐๐	๑,๑๖๐	สำนักปลัด
๔๗	โครงการแม่เทียนในวันเข้าพรรษา ย.๗	ก.ค.	๑			๑๐,๐๐๐	๑,๖๑๐	สำนักปลัด
๔๘	โครงการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินงานหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช , สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ย.๗	ก.ย.	๑			๕๐,๐๐๐	๑,๑๗๐	สำนักปลัด
๔๙	โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนทางการศึกษาเด็กเล็กให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ย.๗	เน.๕	๑			๑๐๐,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	ไม่มีข้อบัญญัติ
	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ (๓๗ โครงการ)							
๕๐	โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีฯ ประจำปี ๒๕๖๒ ย.๘	ต.ค. - ก.ย.	๑			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.บ้านน้อยชุ่มชื้นเหล็ก ย.๘	ต.ค. - ก.ย.	๑			๒๕๐,๐๐๐	๖๙,๕๐๐	กองช่าง
๕๒	โครงการทำรั้วต้นไม้ อบต.บ้านน้อยชุ่มชื้นเหล็ก ย.๘	ต.ค. - ก.ย.	๑			๒๕๐,๐๐๐	๗๙,๗๖๔	กองช่าง
๕๓	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ย.๘	พ.ย. - ธ.ค.	๑			๒๐๐,๐๐๐	๑๘๕,๙๗๕	สำนักปลัด
๕๔	ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล อบต.บ้านน้อยชุ่มชื้นเหล็ก ย.๘	พ.ย. - ก.ย.	๑			๒๐๐,๐๐๐	๒๘,๑๑๙	สำนักปลัด
๕๕	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านน้อยชุ่มชื้นเหล็ก ย.๘	ธ.ค.	๑			๑๕๐,๐๐๐	๑๓๕,๙๐๐	สำนักปลัด
๕๖	โครงการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๒ ย.๘	ธ.ค. - เม.ย.	๑			๑๐,๐๐๐	๓,๔๘๐	(กองคลัง)
๕๗	โครงการฝึกอบรมทบทวนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ย.๘	ม.ค.	๑			๓๐,๐๐๐	๒๗,๕๒๐	กองคลัง
๕๘	โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ย.๘	ม.ค.	๑			๖๙,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	สป. ,คลัง ,ช่าง
๕๙	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ย.๘	ม.ค.	๑			๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	กองคลัง
๖๐	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ย.๘	ม.ค.	๑			๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองคลัง
๖๑	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบต. ย.๘	ม.ค.	๑			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๖๒	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการวันละบาทตำบลบ้านน้อยชุ่มชื้นเหล็ก ย.๘	ม.ค.			๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๖๓	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ย.๘ (@ บ้านน้อย)	ม.ค. - มี.ค.	๑			๖๐,๐๐๐	๓๙,๙๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒	ผลการดำเนินงาน					งบประมาณ		หมายเหตุ
		ระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบจากข้อบัญญัติ	งบที่เบิกจ่าย		
๖๔	จัดซื้อรถกระบะเข้า อบต.บ้านน้อยคุ้มสี่เหลี่ยม ย.๘	ม.ค. - มี.ค.	๑				๒,๖๐๐,๐๐๐	๒,๕๙๓,๐๐๐	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างห้องนั่งภายในสำนักงาน ย.๘	ม.ค. - มี.ค.		๑			๕๐๐,๐๐๐	๕๘๗,๘๐๐	กองช่าง
๖๖	โครงการปรับปรุง / ต่อเติมอาคารสำนักงาน ย.๘	ม.ค. - มี.ค.	๑				๕๐๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	กองช่าง
๖๗	โครงการอุดหนุนโครงการพระราชดำริรื้อด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ย.๘	ม.ค. - ก.ย.			๑		๒๔๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๖๘	โครงการ "เทศกาลผลไม้ นานาพรรณมหัสัจรรย์ มะม่วงส่งออก" ปี ๒๕๖๒ ย.๘	ก.พ.	๑				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๖๙	โครงการป้องกันกาจทุจริต คอร์รัปชั่น ย.๘	มี.ค.	๑				๑๐๐,๐๐๐	๕๕,๕๒๐	สำนักปลัด
๗๐	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ปลอตภัย ประจำปี ย.๘	มี.ค.	๑				๕๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	สำนักปลัด
๗๑	โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบล ย.๘	ส.ค. - ก.ย.	๑				๑๕๐,๐๐๐	๔๕,๕๐๐	สำนักปลัด
๗๒	จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอมเคปวงค์ (Smart Card) จำนวน ๒ เครื่อง ย.๘		๑				๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๗๓	โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งประจำห้องประชุม อบต.บ้านน้อยคุ้มสี่เหลี่ยม จำนวน ๑ ชุด ย.๘		๑						สำนักปลัด
๗๔	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำรวจความพึงพอใจ จำนวน ๓ เครื่อง ย.๘		๑				๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	สำนักปลัด
๗๕	โครงการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมของ อบต.บ้านน้อยคุ้มสี่เหลี่ยม ย.๘		๑				๑๕๐,๐๐๐	๑๓๘,๔๖๒	สำนักปลัด
๗๖	โครงการสนามเด็กเล่นเสริมปัญญา ย.๘		๑				๒๕,๐๐๐	๑๒,๒๔๐	สำนักปลัด
๗๗	โครงการจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ย.๘		๑				๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	สำนักปลัด
๗๘	โครงการบ้านพอเพียงภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ย.๘		๑				๗๐,๐๐๐	๖๖,๒๘๕	สำนักปลัด
๗๙	โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า อบต.บ้านน้อยคุ้มสี่เหลี่ยม ย.๘		๑				๒๒,๐๐๐	๒๑,๘๐๐	สำนักปลัด
๘๐	โครงการจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด อบต.บ้านน้อยคุ้มสี่เหลี่ยม ย.๘	โอนงบประมาณ	๑				๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	สำนักปลัด
๘๑	โครงการจัดซื้อผ้า màn, มู่ลี่ พร้อมติดตั้ง ย.๘	โอนงบประมาณ	๑				๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๘๒	โครงการจ้างจัดทำระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ WEB (One Stop Service) ย.๘	โอนงบประมาณ	๑				๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๘๓	โครงการจ้างจัดทำโปรแกรมบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ย.๘	โอนงบประมาณ	๑				๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
		ระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบจากข้อบัญญัติ	งบที่เบิกจ่าย	
๘๔	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือแขวน ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ย.๘	โอนงบประมาณ	๑			๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	สำนักปลัด
๘๕	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ย.๘				๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองคลัง
๘๖	โครงการจัดทำบอร์ดสำหรับติดประกาศประชาสัมพันธ์ บริเวณที่ทำการ อบต.บ้านน้อยชุมสี่เหล็ก ย.๘	โอนงบประมาณ	๑			๒๘,๕๐๐	๒๖,๐๐๐	กองช่าง
	รวม ๘๖ โครงการ		๓๙	๒	๕	๓๑,๐๑๘,๒๐๐	๒๓,๒๔๘,๓๓๑.๒๐	