



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม

ที่ พล๗๘๔๐๑/

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยรวบรวมโครงการ/กิจกรรมจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้งานนโยบายและแผน ได้ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน ปรากฏว่า มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณและจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งหมด ๗๓ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๖ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณรวม ๓,๑๓๔,๒๐๓ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๔,๗๐๓,๗๗๒ บาท และยังไม่ได้ดำเนินการ ๔๕ โครงการ งบประมาณ ๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรพิจารณา ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
๒. เร่งรัดการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ยังมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นางสาวตลฤดี มังสุไร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อไปโปรดเกล้าฯ อนุมัติ ให้ดำเนินการตามข้อสั่งงาน

(นางจิตาภา ระใส)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ ความเห็นของปลัด...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม

เพื่อ ๓ ส่วน ๓ หมู่ ๖51550



(นายณัฐพงศ์ ระโส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม



(นายสนิท จันดาวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม

บัญชีการติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง โขลาเซลล์) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๖๕ ข้อ ๕)	ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างรายทางโซลาเซลล์ ภายในหมู่บ้าน ขนาด ๓๐ วัตต์ เสาสูง ๖ เมตร จำนวน ๓ จุด	๑๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๖/๘๐)	๐			✓	
๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายนาเพี้ย หมู่ที่ ๑ - ๒ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๖๗ ข้อ ๒)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๘.๐๐ ตร.ม.	๒๖๗,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๒)	๒๖๓,๐๐๐	✓			
๒	ก่อสร้างถนน คสล.สายนาเพี้ยเหนือ หมู่ที่ ๒ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๗๒ ข้อ ๒๖)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๑.๐๐ ตร.ม.	๒๐๐,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๒)	๑๙๕,๖๐๐	✓			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายนาเพีย (แยกนาพ้อหนุ่ม) หมู่ที่ ๒ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๗๒ ข้อ ๒๓)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม ๒๕๖๒)	๒๙๒,๘๐๐	✓			
๔	ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการเกษตร สายนาขมพู - อ่างน้ำ หมู่ที่ ๑ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๖๘ ข้อ ๕)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๐.๐๐ ตร.ม.	๓๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๔/๘๐)	๐			✓	
๕	ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการเกษตร สายห้วยนาแซง หมู่ที่ ๑ (นาพ้อแก้ว - นาพ้อพร) (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๖๘ ข้อ ๖)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๗.๐๐ ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๔/๘๐)	๐			✓	
๖	ก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักสงฆ์ หมู่ที่ ๒ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๗๑ ข้อ ๑๙)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม.	๔๘๐,๐๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม ๒๕๖๒)	๔๗๒,๔๐๐	✓			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	ก่อสร้างถนน คสล.สายนางบง หมู่ที่ ๒ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๗๓ ข้อ ๒๑)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๒.๐๐ ตร.ม.	๒๘๑,๐๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม ๒๕๖๒)	๐		✓		
๘	ก่อสร้างถนน คสล.สายนาขี้เหล็กทุ่งใต้ หมู่ที่ ๒ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๗๓ ข้อ ๒๗)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๐๐ ตร.ม.	๑๙๙,๐๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม ๒๕๖๒)	๐		✓		
๙	ก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๗๓ ข้อ ๒๘)	ก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้านพร้อม ฝาบปิด กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๑๔ เมตร	๓๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๔/๘๐)	๐			✓	
๑๐	จัดซื้อท่อ PVC ส่งน้ำเพื่อการเกษตรและ อุปโภคบริโภค หมู่ที่ ๒ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๗๓ ข้อ ๒๙)	จัดซื้อท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๒๕๖ ท่อน ขนาด ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๑๐๐ ท่อน ขนาด ๑๐ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๕๐ ท่อน	๓๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๕/๘๐)	๐			✓	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายนาชุมพุก - นาน้อย หมู่ที่ ๓ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๗๗ ข้อ ๔๙)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๑.๐๐ ตร.ม.	๒๐๐,๐๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม ๒๕๖๒)	๑๙๕,๖๐๐	✓			
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๗๘ ข้อ ๕๓)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๑.๐๐ ตร.ม.	๒๐๐,๐๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม ๒๕๖๒)	๐		✓		
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายนาขี้เหล็กทุ่งเหนือ - ห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ ๓ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๗๘ ข้อ ๕๔)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๑ ตร.ม.	๒๐๐,๐๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม ๒๕๖๒)	๐		✓		
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล.สายนาร่องหม้อ - นาหิน หมู่ที่ ๓ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๗๘ ข้อ ๕๕)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๘.๐๐ ตร.ม.	๔๐๐,๐๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม ๒๕๖๒)	๓๙๓,๙๐๐	✓			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๕	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๗๙ ข้อ ๕๖)	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มภายในหมู่บ้าน ขนาดกรองน้ำดื่มกำลังผลิต ๓,๐๐๐ ลิตร/วัน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งจำนวน ๑ ระบบ	๑๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติหน้า ๖๖/๘๐)	๐			✓	
๑๖	จัดซื้อท่อ PVC ส่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค หมู่ที่ ๓ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๗๙ ข้อ ๕๗)	จัดซื้อท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๒๕๔ ท่อน ขนาด ๖ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๑๐ ท่อน ขนาด ๘ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๑๐ ท่อน ขนาด ๑๐ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๘ ท่อน	๑๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติหน้า ๖๕/๘๐)	๐			✓	
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ (บ้านนางบัวลอย - บ้านนายเกี้ยว) (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๗๙ ข้อ ๕๘)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๑ ตร.ม.	๒๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติหน้า ๖๓/๘๐)	๐			✓	
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล.สายนางาม หมู่ที่ ๔ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๘๓ ข้อ ๗๖)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๑.๐๐ ตร.ม.	๒๐๐,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๒)	๐		✓		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๙	ก่อสร้างถนน คสล.สายนาหมามแห่ง - นาจิวใหญ่ หมู่ที่ ๔ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๘๓ ข้อ ๗๗)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๑.๐๐ ตร.ม.	๒๐๐,๐๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม ๒๕๖๒)	๐			✓	
๒๐	วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ห้วยชุมพุก หมู่ที่ ๔ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๘๓ ข้อ ๗๘)	วางท่อ PVC ขนาด ๑๐ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทางยาว ๓๘๘.๐๐ เมตร จำนวนท่อทั้งหมด ๑๐๒ ท่อน พร้อมอุปกรณ์ในการต่อประปา	๔๐๔,๐๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม ๒๕๖๒)	๔๐๔,๐๐๐	✓			
๒๑	ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการเกษตร สายนาแซง - นาอ้อ หมู่ที่ ๔ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๘๔ ข้อ ๗๙)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๘ ตร.ม.	๒๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๓/๘๐)	๐			✓	
๒๒	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๘๔ ข้อ ๘๐)	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มภายใน หมู่บ้าน ขนาดกรองน้ำดื่มกำลังผลิต ๓,๐๐๐ ลิตร/ วัน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งจำนวน ๑ ระบบ	๑๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๖/๘๐)	๐			✓	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๓	ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการเกษตร สาย นางาม - นาอ้อ หมู่ที่ ๔ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๘๔ ข้อ ๘๑)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๘ ตร.ม.	๒๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๓/๘๐)	๐			✓	
๒๔	ก่อสร้างถนน คสล.สายนาลิเบย หมู่ที่ ๕ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๘๗ ข้อ ๙๖)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒.๐๐ ตร.ม.	๔๐๐,๐๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม ๒๕๖๒)	๐			✓	
๒๕	ก่อสร้างถนน คสล.สายนาจิว หมู่ที่ ๕ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๘๗ ข้อ ๙๗)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒.๐๐ ตร.ม.	๔๐๐,๐๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม ๒๕๖๒)	๓๙๕,๘๐๐	✓			
๒๖	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๘๘ ข้อ ๙๘)	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มภายในหมู่บ้าน ขนาดกรองน้ำดื่มกำลังผลิต ๓,๐๐๐ ลิตร/วัน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งจำนวน ๑ ระบบ	๑๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๖/๘๐)	๐			✓	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (บ้านนายสมจักร์ - บ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๕) (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๘๔ ข้อ ๙๙)	ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๑๔ เมตร	๓๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๔/๘๐)	๐			✓	
๒๘	วางท่อระบายน้ำเสีย ช่างบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๕ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๘๔ ข้อ ๑๐๐)	วางท่อระบายน้ำเสีย ท่อ PVC ขนาด ๑๐ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๑๔ ท่อน และบ่อพักน้ำ (พร้อมฝาปิด) จำนวน ๒ บ่อ	๑๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๗/๘๐)	๐ -			✓	
๒๙	ก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเสียด - เมรุ หมู่ที่ ๖ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๙๑ ข้อ ๑๑๔)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๑.๐๐ ตร.ม.	๒๐๐,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๒)	๐			✓	
๓๐	ก่อสร้างถนน คสล.สายนาท่าลี่ - เมรุ หมู่ที่ ๖ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๙๒ ข้อ ๑๑๖)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๒)	๒๙๒,๘๐๐	✓			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายนาเจ็ดบก - ห้วยหินปูน หมู่ที่ ๖ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๙๒ ข้อ ๑๑๘)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๗.๐๐ ตร.ม.	๑๐๐,๐๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม ๒๕๖๒)	๐			✓	
๓๒	ก่อสร้างถนน คสล.สายนากกแหน หมู่ที่ ๖ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๙๒ ข้อ ๑๑๙)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๑.๐๐ ตร.ม.	๒๐๐,๐๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม ๒๕๖๒)	๐			✓	
๓๓	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๙๒ ข้อ ๑๒๐)	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มภายในหมู่บ้าน ขนาดกรองน้ำดื่มกำลังผลิต ๓,๐๐๐ ลิตร/ วัน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งจำนวน ๑ ระบบ	๑๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๖/๘๐)	๐			✓	
๓๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๙๓ ข้อ ๑๒๑)	ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๑๙ เมตร	๔๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๕/๘๐)	๐			✓	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๕	ปรับปรุงถนน คสล. สายนาสิ่ง - บุ่งผลำ หมู่ที่ ๗ (ช่วงที่ ๑) (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๙๖ ข้อ ๑๓๗)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๖.๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม ๒๕๖๒)	๐				
๓๖	ปรับปรุงถนน คสล. สายนาสิ่ง - บุ่งผลำ หมู่ที่ ๗ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๙๖ ข้อ ๑๓๗)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๒.๐๐ ตร.ม.	๔๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๗/๘๐)	๐		✓		
๓๗	จัดซื้อท่อ PVC ส่งน้ำเพื่อการเกษตรและ อุปโภคบริโภค หมู่ที่ ๗ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๙๖ ข้อ ๑๓๙)	จัดซื้อท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๓๑๕ ท่อน ขนาด ๕ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๒๔๐ ท่อน	๔๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๕/๘๐)	๐			✓	
รวม ๓๗ โครงการ			๑๐,๐๘๑,๐๐๐	๒,๙๐๕,๙๐๐	๙	๖	๒๒	